بُعد BUAD لنحقق رؤية

البرنامج الزمني والمالي لمرحلة التسوية والتمهيد

المحددات والمسار الحرج في مشروع واجهة الجموم

إجمالي تكلفة المرحلة شامل الضريبة	+	تكلفة التطوير 10%	=	الإجمالي مع تكلفة التطوير (ريال)
15,731,427.95		**1,573,142.80**		**17,304,570.75**

17 بنداً بنود المرحلة — **240 يوماً** من 2026/11/15 إلى 2027/07/12م — **9 بنود** على المسار الحرج

محددات البرنامج

- إنجاز كامل الأعمال خلال 240 يوماً
- إقفال مستخلص المقاول السابق قبل المقاول الجديد
- اكتمال الدراسة الهيدرولوجية وجسات التربة قبل التصاميم
- الدراسات المرورية قبل استكمال رخص البناء
- سداد تسوية المدة المتأخرة لحفظ سريان العقد
- إغلاق تأسيس شركة المشروع وتعيين الأسهم
- اعتماد التصاميم قبل تعميد عبّارة السيول
- توفير السيولة حسب جدول الدفعات

المسار الحرج

أي تأخير في بنود المسار الحرج يؤخر تسليم المرحلة بالمدة نفسها
ولذلك تتقدم على غيرها في السيولة والمتابعة

الماطور والتجهيزات	**تسوية المدة**	**المستخلص الختامي**	**شركة المشروع**	**التسوية بالمقاول الجديد**	**التسليم**	
اليوم 3 - 1	اليوم 60 - 1	اليوم 15 - 1	اليوم 15 - 1	اليوم 240 - 16	2027/07/12م	
الدراسة الهيدرولوجية وجسات التربة	**التصاميم والمخططات**	**عبّارة السيول**	**إنهاء التسوية**	**التسليم**		
اليوم 15 - 1	اليوم 45 - 16	اليوم 225 - 46	اليوم 240 - 226	2027/07/12م		

توزيع التكلفة حسب الأولوية

المسار الحرج	هام ومستعجل	هام وغير مستعجل	قابل للجدولة
11,421,427.95	**2,270,000**	**1,740,000**	**300,000**
73% من الإجمالي	14% من الإجمالي	11% من الإجمالي	2% من الإجمالي

ملاحظات الميزانية

توافر السيولة الحاضرة يمكّن الإدارة من خفض التكاليف بنسبة لا تقل عن 20%
قد تختلف تكلفة كل بند عن تقديره بنسبة 10% بالزيادة أو النقصان،
ويبقى الإجمالي ضمن السقف المالي المحدد
بنود الأعمال قابلة للتعديل حسب معطيات المشروع وحاجته ضمن السقف المالي المحدد،
مع العمل المستمر على خفض التكلفة وفق معايير عالية وتفاوضات مكثفة

buad.sa
4030560162
info@buad-r.sa
Kingdom of Saudi Arabia

البرنامج الزمني والمالي لمرحلة التسوية والتمهيد

البنود والتكلفة والدفعات مرتبة حسب الأولوية

م	البند	الأيام	التكلفة (ريال)	الدفعة العاجلة	المتبقي	الأولوية
	المسار الحرج بدون سماح زمني		**11,421,427.95**			
1	**ماطور الكهرباء والتجهيزات الموقعية** إعداد الكهرباء الدائم والسور وتشغيل المقر · يسبق كل البنود	1 - 3 حتى 2026/11/17م	**50,000**	50,000	-	حرج
2	**تسوية المدة** متأخرة وتحفظ سريان مدة العقد	1 - 60 حتى 2027/01/13م	**800,000**	200,000	600,000	حرج
3	**المستخلص الختامي لشركة ساس** يطلق الموقع للمقاول الجديد	1 - 15 حتى 2026/11/29م	**1,007,012**	1,007,012	-	حرج
4	**شركة المشروع** إغلاق التأسيس وتعيين الأسهم	1 - 15 حتى 2026/11/29م	**100,000**	50,000	50,000	حرج
5	**الدراسة الهيدرولوجية** مدخل تصميم عبّارة السيول	1 - 15 حتى 2026/11/29م	**50,000**	25,000	25,000	حرج
6	**جسات التربة** مدخل التصاميم والمخططات	1 - 15 حتى 2026/11/29م	**75,000**	25,000	50,000	حرج
7	**المكتب الهندسي (تصاميم ومخططات)** شرط تعميد عبّارة السيول	16 - 45 حتى 2026/12/29م	**650,000**	200,000	450,000	حرج
8	**عبّارة السيول** تتوقف عليها أعمال إنهاء التسوية	46 - 225 حتى 2027/06/27م	**4,000,000**	500,000	3,500,000	حرج
9	**التسوية والتمهيد (المقاول الجديد)** أكبر حجم أعمال في المرحلة	16 - 240 حتى 2027/07/12م	**4,689,415.95**	500,000	4,189,415.95	حرج
	هام ومستعجل تحت المسار الحرج استحقاق عاجل		**2,270,000**			
10	**السور لكامل الأرض** حماية الموقع	1 - 60 حتى 2027/01/13م	**1,100,000**	350,000	750,000	مستعجل
11	**الدراسات المرورية** مدخل رخص البناء	1 - 30 حتى 2026/12/14م	**120,000**	50,000	70,000	مستعجل
12	**المكتب الهندسي (رخص البناء)** دار بلت الهندسية	1 - 75 حتى 2027/01/28م	**500,000**	250,000	250,000	مستعجل
13	**فرصة الفندق** مرتبطة برسوم التسوية · الباقي موزع حتى نهاية 2026م	1 - 47 حتى 2026/12/31م	**450,000**	250,000	200,000	مستعجل
14	**فرصة الحديقة** ضمان بنكي · قبل 2026/11/20م	1 - 5 حتى 2026/11/19م	**100,000**	100,000	-	مستعجل
	هام وغير مستعجل يُجدول مع تقدم الأعمال		**1,740,000**			
15	**الرسوم الحكومية لرخصة البناء** تُسدد للجهات الحكومية	76 - 90 حتى 2027/02/12م	**1,500,000**	-	1,500,000	هام
16	**المكتب الهندسي (إشراف)** مع تقدم الأعمال	16 - 240 حتى 2027/07/12م	**240,000**	50,000	190,000	هام
	قابل للجدولة حسب توفر السيولة		**300,000**			
17	**التسويق والإعلان والضيافة**	61 - 240 حتى 2027/07/12م	**300,000**	50,000	250,000	مجدول
	إجمالي تكلفة المرحلة شامل الضريبة		**15,731,427.95**	**3,657,012**	**12,074,415.95**	

تشمل التكلفة فرصة الحديقة بضمان بنكي · وتُستكمل جداول الدفعات التفصيلية لكل بند عند اعتمادها

buad.sa
4030560162
info@buad-r.sa
Kingdom of Saudi Arabia

البرنامج الزمني التفصيلي

مرحلة التسوية والتمهيد في مشروع واجهة الجموم · من 2026/11/15 إلى 2027/07/12م · 240 يوماً

م	البند	المدة يوم	البداية	النهاية	التكلفة ريال	الدفعة العاجلة	المتبقي	الوزن	الإنجاز الفعلي
	بداية التنفيذ	0	2026/11/15						
	المسار الحرج	**240**	**2026/11/15**	**2027/07/12**	**11,421,427.95**	**2,557,012**	**8,864,415.95**	**73%**	
1	ماطور الكهرباء والتجهيزات الموقعية	3	2026/11/15	2026/11/17	50,000	50,000	-	<1%	0%
2	تسوية المدة	60	2026/11/15	2027/01/13	800,000	200,000	600,000	5%	0%
3	المستخلص الختامي لشركة ساس	15	2026/11/15	2026/11/29	1,007,012	1,007,012	-	6%	0%
4	شركة المشروع	15	2026/11/15	2026/11/29	100,000	50,000	50,000	1%	0%
5	الدراسة الهيدرولوجية	15	2026/11/15	2026/11/29	50,000	25,000	25,000	<1%	0%
6	جسات التربة	15	2026/11/15	2026/11/29	75,000	25,000	50,000	<1%	0%
7	المكتب الهندسي (تصاميم ومخططات)	30	2026/11/30	2026/12/29	650,000	200,000	450,000	4%	0%
8	عبّارة السيول	180	2026/12/30	2027/06/27	4,000,000	500,000	3,500,000	25%	0%
9	التسوية والتمهيد (المقاول الجديد)	225	2026/11/30	2027/07/12	4,689,415.95	500,000	4,189,415.95	30%	0%
	هام ومستعجل تحت المسار الحرج	**75**	**2026/11/15**	**2027/01/28**	**2,270,000**	**1,000,000**	**1,270,000**	**14%**	
10	السور لكامل الأرض	60	2026/11/15	2027/01/13	1,100,000	350,000	750,000	7%	0%
11	الدراسات المرورية	30	2026/11/15	2026/12/14	120,000	50,000	70,000	1%	0%
12	المكتب الهندسي (رخص البناء)	75	2026/11/15	2027/01/28	500,000	250,000	250,000	3%	0%
13	فرصة الفندق	47	2026/11/15	2026/12/31	450,000	250,000	200,000	3%	0%
14	فرصة الحديقة	5	2026/11/15	2026/11/19	100,000	100,000	-	1%	0%
	هام وغير مستعجل	**225**	**2026/11/30**	**2027/07/12**	**1,740,000**	**50,000**	**1,690,000**	**11%**	
15	الرسوم الحكومية لرخصة البناء	15	2027/01/29	2027/02/12	1,500,000	-	1,500,000	10%	0%
16	المكتب الهندسي (إشراف)	225	2026/11/30	2027/07/12	240,000	50,000	190,000	2%	0%
	قابل للجدولة	**180**	**2027/01/14**	**2027/07/12**	**300,000**	**50,000**	**250,000**	**2%**	
17	التسويق والإعلان والضيافة	180	2027/01/14	2027/07/12	300,000	50,000	250,000	2%	0%
	التسليم النهائي	0		2027/07/12					
	إجمالي البرنامج شامل الضريبة	**240**	**2026/11/15**	**2027/07/12**	**15,731,427.95**	**3,657,012**	**12,074,415.95**	**100%**	**0%**
	التكلفة الشهرية المخططة (ريال)								
	الإنجاز الشهري المخطط								
	الإنجاز التراكمي المخطط								

الأول 2026/11/15	الثاني 2026/12/15	الثالث 2027/01/14	الرابع 2027/02/13	الخامس 2027/03/15	السادس 2027/04/14	السابع 2027/05/14	الثامن 2027/06/13
3,593,000	2,628,000	2,974,000	1,374,000	1,374,000	1,374,000	1,374,000	1,041,000
23%	17%	19%	9%	9%	9%	9%	7%
23%	**40%**	**58%**	**67%**	**76%**	**85%**	**93%**	**100%**

المسار الحرج · هام ومستعجل · هام أو قابل للجدولة · ملخص المجموعة · الرقم عند نهاية الشريط: الإنجاز التراكمي المخطط · الرقم على خط المجموعة: وزنها · المدد خطة مقترحة

بُعد - الإستثمار